Námestovo- Harmonogram prác na "Rekonštrukciu a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín"

Popis prác	Rok	2019																												
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Deň	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210
Búracie práce																														
lurovanie priečok																														
Montáž ZTI potrubia																														
lontáž elektroinštalácie- kabeláž																														
Montáž slaboprúdu - kabeláž																														
mietky stien pod obklad																														
Osádzanie zárubní																														
epenie SDK dosiek na steny																														
Nivelačný poter																														
epelná izolácia stropov																														
rovlakové krytiny																														
lontáž rozvodov UK																														
bkladanie stien																														
Kazetový podhľad																														
odlahy keramické																														
Podlahy povlakové																														
ontáž dverí																														
Montáž ZTI - zariaďovacie predmety																														
átery																														
Maľby																														
ontáž elektro+ slaboprúd- svietidlá, zásuvky ...																														
Montáž radiátorov																														
ontáž bleskozvodu																														
Regulácia kotolne - MaR																														
ípojka NN																														

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO. 36373249 IČ DPH: SK2020128781